

Relatório de Gestão Centro Carioca de Diagnóstico

Novembro / 2022

Prestação de Contas Mensal
Centro Carioca de Diagnóstico
Novembro de 2022

SUMÁRIO

1.	Introdução:	3
2.	Relatório Assistencial	5
2.1	Adequações da estrutura física.....	5
2.2	Recursos humanos.....	8
2.3	Equipamentos	9
2.4	Sistemas de informação.....	15
2.5	Implantação das unidades avançadas.....	34
2.6	Oficialização do serviço nos órgãos competentes	37
2.7	Plano de implantação do processo de trabalho da unidade	37
2.8	Termos de referência e Contratos	39
3.	Considerações Finais	40

Centro de Diagnóstico Carioca

Acompanhamento
de ações e entregas



1. INTRODUÇÃO

Através do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2022, assinado aos vinte e sete dias do mês de maio de 2022, celebrado entre O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO GNOSIS, doravante denominada **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**, com sede na Avenida das Américas nº 11.889, Barra da Tijuca, CEP nº 22.793-082, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 10.635.117/0001-03, com o objeto do gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do **CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - UNIDADES SEDE E AVANÇADAS**, de forma a assegurar assistência universal e gratuita à população, única e exclusivamente para o Sistema Único de Saúde – SUS, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do Município do Rio de Janeiro, a partir de 01/06/2022 até 31/05/2024.

O projeto tem por objetivo fomentar o Serviço de Diagnóstico em regime de mútua cooperação com o Instituto Gnosis, através da celebração de Termo de Colaboração, na busca de viabilizar um serviço mais moderno em tecnologia, de alta resolutividade e inovações sendo referência na especialidade da rede de atenção à saúde da capital carioca.

O Centro Diagnóstico Carioca (CDC) tem sua sede localizada na região central da cidade, na Área de Planejamento (AP) 1.0, na Rua Dr. Rodrigues de Santana nº 53, Bairro de Benfica, e destina-se ao recebimento de usuários do Sistema Único de Saúde, referenciados por unidades da rede pública de Saúde, para realização de procedimentos diagnósticos e exames de imagem.

Após a inauguração deverá contar com exames de média a alta complexidade como Radiografia simples e contrastada, Ultrassonografia com Doppler, Tomografia Computadorizada (Multislice), Angiotomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Ressonância Magnética com sedação, Angiorressonância, Ecocardiografia com Doppler, Doppler Vascular, Mamografia, Densitometria Óssea, Broncoscopia, Colonoscopia, Videolaringoscopia e Biópsias (mama, próstata, tireóide, etc.).

O Centro também contará com Unidades Avançadas, com 3 (três) especificações tipológicas distintas, que estão distribuídas entre as 10 (dez) AP, objetivando a ampliação do acesso aos serviços aos demais bairros cariocas, com exames de média complexidade como Radiografia simples e Tomografia Computadorizada.

De acordo com a Resolução do CFM nº 1.886/2008, publicada no D.O.U. de 21 de novembro de 2008, o estabelecimento será classificado como Unidade tipo II, com as seguintes características:

- É o estabelecimento de saúde, independente de um hospital, destinado à realização de procedimentos clínico-cirúrgicos de pequeno e médio porte, com condições para internações de curta permanência, em salas cirúrgicas adequadas a essa finalidade;
- Deverá contar com salas de recuperação ou de observação de pacientes;

- Realiza exames /procedimentos de pequeno e médio porte, sob anestesia loco-regional (com exceção dos bloqueios subaracnóideo e peridural), com ou sem sedação;
- O pernoite, quando necessário, será feito em hospital de apoio;
- É obrigatório garantir a referência para um hospital de apoio.

2. RELATÓRIO ASSISTENCIAL

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades desenvolvidas pelas unidades avançadas e, CCD no período compreendido no mês de novembro 2022, relacionado ao Termo de Colaboração celebrado entre a SMS e o Instituto Gnosis.

Tendo em vista que durante todo o período do início do contrato até o mês de novembro, o Centro Carioca Diagnóstico esteve em obra para adequação de sua infraestrutura, foi dada continuidade ao planejamento de execução das atividades pelas devidas áreas.

Apresentaremos a seguir o andamento das adequações da estrutura física, contratação e manutenção de recursos humanos, aquisição, entrega, montagem e instalação de equipamentos e mobiliários, além de insumos e medicamentos. Distribuição de uniformes e crachás, realização de treinamentos, implantação do processo de trabalho nas unidades avançadas entre outros.

2.1 Adequações da estrutura física:

A obra do CCD – Centro Carioca de Diagnóstico encontra-se em andamento, ocorrendo no período por determinação da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro a inclusão de divisórias em vidros para o Térreo, 1º, 2º e 3º andares, bem como visores com requadros, portas com vidro e persianas também para os andares já mencionados. Além disso, houve o aumento no quantitativo do revestimento de pilares, roda-teto e demais bancadas em chapa laminada, também não previsto inicialmente, visando melhor adequação técnica, trazendo benefícios para o usuário.

Ocorreu ainda alteração na disposição das salas, havendo a necessidade de passar novos cabos de rede no 1º, 2º e 3º pavimentos. Para atender a nova disposição dessas salas, foram utilizados 50 caixas de Cabo Cat-6. Tivemos também a apresentação de Projeto de Automação para o Bloco 3 por solicitação do engenheiro elétrico da Prefeitura.





Recursos humanos

Em continuidade ao processo de Recrutamento e Seleção para o CCD e Unidades Avançadas, foram contratados de 55 (cinquenta e cinco) funcionários, são eles:

- Auxiliar Administrativo - 10
- Coordenador Técnico - 1
- Maqueiro - 12
- Supervisores Administrativos - 7
- Técnico em Radiologia - 25

Foi concluído o dimensionamento e planilha de custo de todos os setores do CCD, com o objetivo de acompanhamento e controle orçamentário, conforme TC.

Realizada Integração das equipes do CCD com os funcionários admitidos no mês de Novembro no dia 24/11/2022 no Auditório da CADEG, com apresentação do Instituto Gnosis, missão, valores, visão, conduta ética, setores do Instituto, projetos institucionais, e o Centro Carioca de Diagnóstico. Apresentação dos riscos da unidade CCD, orientação sobre risco e perigo, fluxos de comunicação de acidentes típicos, de trajeto e com perfurocortantes, definições de EPI, noções básicas de combate a incêndio, identificação dos extintores.

Ocorreu o redimensionamento da equipe de enfermagem com objetivo de gerar maior desempenho, e economicidade ao erário. Além de adequações do processo de seleção de técnicos de enfermagem e atendentes de consultório.

O ponto biométrico da sede já foi comprado e aguarda homologação do órgão competente para instalação. Visto que haverá profissionais lotados nas unidades avançadas, foi observada a necessidade de aquisição de um relógio de ponto para cada uma dessas unidades.

As divulgações permanecem ocorrendo no site do Instituto e na página oficial no Instagram.

INSTITUTO GNÓSIS

PROCESSO SELETIVO

CENTRO DE DIAGNÓSTICO CARIOCA

Vaga para Banco de Talentos

>>> FISIOTERAPEUTA RESPIRATÓRIO

>>> ENFERMEIRO

>>> TÉCNICO DE ENFERMAGEM

>>> TÉCNICO DE RADIOLOGIA

Para concorrer a vaga, preencha o formulário de inscrição no nosso Banco de Talentos

<https://www.institutognos.org.br/banco-de-talentos>

ou aposite sua câmera para o QR Code

INSTITUTO GNÓSIS

PROCESSO SELETIVO

CENTRO DE DIAGNÓSTICO CARIOCA

Vaga para Banco de Talentos

>>> FARMACÊUTICO

>>> TÉCNICO DE FARMÁCIA

Para concorrer a vaga, preencha o formulário de inscrição no nosso Banco de Talentos

<https://www.institutognos.org.br/banco-de-talentos>

ou aposite sua câmera para o QR Code

INSTITUTO GNÓSIS

PROCESSO SELETIVO

CENTRO DE DIAGNÓSTICO CARIOCA

Vaga para Banco de Talentos

>>> MÉDICO PNEUMOLOGISTA

>>> MÉDICO ANESTESIOLOGISTA

>>> MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA

>>> MÉDICO CARDIOLOGISTA

>>> MÉDICO EM ENDOSCOPIA

>>> MÉDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

>>> MÉDICO GINECOLOGISTA

>>> MÉDICO NEUROLOGISTA

>>> MÉDICO NUCLEAR

>>> MÉDICO PEDIATRA

Para concorrer a vaga, preencha o formulário de inscrição no nosso Banco de Talentos

<https://www.institutognos.org.br/banco-de-talentos>

ou aposite sua câmera para o QR Code

INSTITUTO GNÓSIS

PROCESSO SELETIVO

CENTRO DE DIAGNÓSTICO CARIOCA

Vaga para Banco de Talentos

>>> AGENTE DE REGULAÇÃO / FATURAMENTO

>>> PROGRAMADOR DE SISTEMAS

>>> ANALISTA DE OUVIDORIA

>>> ANALISTA DE SISTEMAS

>>> TÉCNICO DE INFORMÁTICA

>>> AUXILIAR ADMINISTRATIVO

>>> RECEPCIONISTA

>>> MAQUIERO

Para concorrer a vaga, preencha o formulário de inscrição no nosso Banco de Talentos

<https://www.institutognos.org.br/banco-de-talentos>

ou aposite sua câmera para o QR Code

Para mais informações acesse:

[@institutognos](#)

[institutognos](#)

[institutognos](#)

Vaga também disponível para PCD

Para mais informações acesse:

[@institutognos](#)

[institutognos](#)

[institutognos](#)

Vaga também disponível para PCD

Para mais informações acesse:

[@institutognos](#)

[institutognos](#)

[institutognos](#)

Vaga também disponível para PCD

Para mais informações acesse:

[@institutognos](#)

[institutognos](#)

[institutognos](#)

Vaga também disponível para PCD

The screenshot shows the website of Instituto Gnosys. The browser's address bar displays 'institutognosys.org.br/banco-de-talentos'. The website's header includes the logo 'INSTITUTO GNOSYS' and a navigation menu with links: Home, O Instituto, Projetos, Transparência, Blog, Compras, RH, Educação Gnosys, and Contato. A dark red button labeled 'CANAL DE DENÚNCIAS' is positioned on the right. The main content area features two dark red boxes. The first box is titled 'Banco de Talentos - Centro de Diagnóstico Carioca' and contains the text 'Preencha o formulário para fazer parte do nosso Banco de Talentos.' followed by a yellow button labeled 'ACESSE'. The second box is titled 'Entrega de Documentos' and contains the text 'Preencha o formulário e envie os documentos.' followed by another yellow button labeled 'ACESSE'.

2.2 Equipamentos

No que tange ao parque tecnológico, temos a informar que foi solicitada aquisição de calibrador de dose (ativimetro) para o setor de Medicina Nuclear, 8 (oito) monitores multiparâmetro, 4 (quatro) aparelhos de anestesia e 3 aparelhos de raios-x panorâmico, após a validação da SMS para tal aquisição sem o sistema “cone bean”, para o início das atividades.

Por determinação da SMS, foi realizado o empréstimo de um endoscópio, um colonoscópio e um broncoscópio ao Hospital Municipal Souza Aguiar, a equipe de saúde local recebeu o treinamento para manuseio e desinfecção do mesmo. A documentação referente ao empréstimo foi realizada em conjunto com o setor de patrimônio da Gnosis.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que recebi os equipamentos abaixo em caráter de empréstimo pelo Instituto Gnosis. Os equipamentos são pertencentes ao Centro Carioca de Diagnostico – CCD.

EQUIPAMENTO	MODELO	NÚMERO DE SÉRIE	SETOR
Monitor	MS247S	MS247SA24C22284504	Endoscopia
Processadora	EV-100	7100122	Endoscopia
Fonte de Luz	EVL-100	8100127	Endoscopia
No-break	MINI BIV 4	016676	Endoscopia
Monitor	MS247S	MS190BRA19L21273928	Endoscopia
Processadora	EV-100	7100117	Endoscopia
Fonte de Luz	EVL-100	8100121	Endoscopia
No-break	MINI BIV 4	016671	Endoscopia
Endoscópio (e acessórios)	-	2100216	Endoscopia
4 Pinças endoscopia	Autoclavável	-	Endoscopia
Colonoscópio (e acessórios)	-	2200175	Endoscopia
4 Pinças colonoscopia	Autoclavável	-	Endoscopia

Declaro para fins de garantia que me comprometo a seguir as instruções necessárias para o uso adequado do equipamento. Os equipamentos estão sob guarda da Enfermeira Maiana Eloí (fotos em anexo).

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2022

LGPD 13.709/2018

Hospital Municipal Souza Aguiar

Lista de Presença Instituto Gnosis				
OS TITULARES, autorizam que o INSTITUTO GNOSIS, tido como CONTROLADOR, inscrito no CNPJ sob n° 10.635.117/0001-03, disponha dos meus dados pessoais, de acordo com os artigos 7° e 11 da Lei n° 13.709/2018. Os Titulares autorizam que o controlador utilize os Dados Pessoais (Nome, Cargo, Setor e Assinatura), simplesmente como controle de presença em reuniões e treinamentos.				
Título: <u>Novos equipamentos Endoscopia e Colonoscopia</u>				
Assunto: <u>Resposta</u>				
Instrutor: <u>LGPD 13.709/2018</u>				
Data: <u>09/11/2022</u> Hora: <u>10:00</u> Local: <u>V.M.S.A.</u> Carga Horária:				
Nº	Nome	Cargo	Setor	Assinatura
1		Analista ADM	Enfermaria	LGPD 13.709/2018
2		Enfermeira	Enfermaria	LGPD 13.709/2018
3		Coord. Enfermagem	Enfermaria	LGPD 13.709/2018
4		Coord. Enfermagem	Enfermaria	LGPD 13.709/2018
5		Téc. Enfermagem	Enfermaria	LGPD 13.709/2018
6		Enfermeira	Enfermaria	LGPD 13.709/2018
7		Enfermeira	Enfermaria	LGPD 13.709/2018
8		Téc. Enfermagem	Enfermaria	LGPD 13.709/2018
9		Téc. Enfermagem	Enfermaria	LGPD 13.709/2018
10		Enfermeira	Enfermaria	LGPD 13.709/2018
11		Enfermeira	Enfermaria	LGPD 13.709/2018
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Tivemos no período a visita do Site Planner da GE para instalação do tomógrafo, onde foi apontada a necessidade de pontos de energia elétrica distribuídos pela sala a fim de atender aos demais equipamentos como aparelho de anestesia, monitor, bomba injetora, entre outros. Para o planejamento da entrega das 2 (duas) Ressonâncias Magnéticas, foi solicitado a Construtora Bravo, cronograma de entrega da obra do pavimento Térreo, aguardando resposta da mesma.

Foi realizada abertura de chamado junto à Seminter, representante da empresa Baumer (fabricante da autoclave) para a instalação de 2 (duas) autoclaves e 2 (duas) termodesinfetadoras. Recebemos a visita do técnico da empresa, que realizou a vistoria, acompanhado pela Construtora Bravo.

Ocorreu no período reunião junto à Neusoft (fabricante dos tomógrafos alocados nas unidades avançadas) para alinhamento dos pontos pendentes para a execução do contrato de manutenção destes, onde foi incluído tubo de raios-x para unidades avançadas Tipo 3.

Deu-se continuidade a realização de estudo técnico preliminar para a elaboração de Termo de Referência para contratação de empresa de manutenção regular, incluindo preventivas e corretivas com troca de peças para os equipamentos do CCD após o fim da garantia.

Conforme acordado junto a SMS, a manutenção dos tomógrafos e aparelhos de raios-x da rede avançada será realizada pelo Instituto Gnosis, sendo assim, foi realizado a manutenção dos equipamentos nas unidades abaixo, totalizando 24 (vinte e quatro) chamados de manutenção. Destes, 8 (oito) para aparelhos de raios-x, 11 (onze) para tomografia computadorizada, 1 (um) para impressora de exames e 4 (quatro) para arco em C.

UPA Cidade de Deus

- Atendimento devido à erro apresentado no equipamento e lentidão de envio das imagens para o PACS. Após reinstalação do software, realizado testes, equipamento liberado para uso.

Hospital Municipal Francisco da Silva Telles

- Atendimento devido a implantação do sistema de telelaudo na unidade, realizada configuração no equipamento para envio das imagens.

Hospital Municipal Jesus

- A unidade solicitou que fosse realizado o conserto do equipamento de raio x híbrido. Segundo a unidade, os defeitos ocorrem desde que o equipamento foi instalado pela própria unidade em julho/2022, necessitando a troca de peças. O fabricante (Philips) enviou o orçamento, foi realizado o pedido das peças e a previsão para chegada e instalação é para janeiro/2023.

Hospital Municipal Lourenço Jorge

- Equipamento apresentando erro intermitente, após visita do engenheiro da Neusoft (fabricante do equipamento), o mesmo informa que não identificou o defeito reclamado, equipamento liberado para uso.

Policlínica Manoel Guilherme da Silveira filho

- Abertura de chamado para configurar o acesso remoto do equipamento, configuração realizada e equipamento liberado para uso.

UPA Madureira

- Atendimento devido à erro apresentado no equipamento e lentidão de envio das imagens para o PACS, após reinstalação do software, realizado testes, equipamento liberado para uso.

Hospital Municipal Miguel Couto

- Monitor do aparelho de raios-x quebrado, foi realizada a substituição do monitor;
- Placa com erro de comunicação do aparelho de raios-x, realizada a reinstalação do software;
- Aparelho de raios-x não está gravando CD, realizada a troca do drive de DVD;
- Tomógrafo apresentando erro de aquecimento de tubo, após avaliação, diagnosticado a necessidade da troca do tubo de alta tensão. Solicitado peça, previsão de troca, dezembro/2022

Policlínica Rodolpho Rocco

- Informado que o equipamento não está ligando, solicitado que fosse verificado as fases de alimentação do tomógrafo. Identificado a falta de uma fase, após reestabelecimento da energia, equipamento funcionando sem problemas.

Hospital Municipal Piedade

- Equipamento apresentando erro intermitente, após visita do engenheiro da Canon (fabricante do equipamento), o mesmo, informa que não identificou o defeito reclamado, equipamento liberado para uso.

Centro de Imagem da Rocinha

- Impressora de raios-x (em comodato direto pela unidade) não funciona, aberto chamado, realizado a manutenção, equipamento liberado.

Hospital Municipal Salgado Filho

- Solicitado a substituição da almofada (suporte) de cabeça. Após a aquisição, suporte entregue à unidade.

- Instalação do PACS no tomógrafo da unidade.

Hospital Municipal Souza Aguiar

- Por solicitação da SMS foi realizada a manutenção em 2 (dois) Arcos em C, inoperantes antes do início do contrato Gnosis, que seguem aguardando peças;
- Foi realizada avaliação técnica pela empresa fabricante de 2 (dois) aparelhos de raio-x fixos, também inoperantes antes do início do contrato Gnosis, com orçamento superior ao valor de um equipamento novo;
- Realizada também a manutenção corretiva de 1 (um) aparelho de raio-x portátil inoperante antes do Contrato Gnosis;
- Tomógrafo Canon apresentando erro no Gantry, durante avaliação, não foi verificado o erro informado;
- Colimador do aparelho de raio x não acende. Realizada substituição da lâmpada e realinhamento do colimador.

2.3 Sistemas de Informação

• PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente)

Foi dado prosseguimento pela equipe técnica em parceria com a empresa MV Informática, responsável por prover o sistema de Prontuário Eletrônico, RIS e PACS, do CCD, o planejamento para a implantação do mesmo. Sendo discutidos e analisados requisitos do Termo de Colaboração, como a geração de informação necessária para o acompanhamento dos indicadores especificados no Contrato de Gestão, tais como: cadastro básico e identificação do paciente, dispensação de insumos e medicamentos, fluxo de entrega de laudos, regulação de exames e faturamento, fluxo de reagendamento de exames, interface com o SISREG, integração com CADWEB, entre outros. Foi disponibilizado para a contratada, o arquivo XML da base CNES, nº do conselho e função dos colaboradores, para elaboração de ambiente teste do sistema.

O planejamento para implementação da Pesquisas de Satisfação através de totem e para uso de senhas que irão gerenciar a fila está em curso. Está em discussão

também a inserção de formulários assistenciais no sistema (anamnese, termo de consentimento informado e etc).

Estão sendo providenciados os seguintes itens para envio a equipe de desenvolvedores da MV:

- Lista de estações de trabalho onde serão instaladas as licenças;
- Lista de equipamentos com IP, AETITLE e porta;
- Lista de usuários para treinamento;
- Logomarca da instituição;
- Layout de laudos;
- Máscaras de laudos;
- Assinatura dos médicos digitalizada;
- Tempo de liberação de laudos para cada exame;
- Lista de justificativas de cancelamento de exames e laudos;
- Usuários, senhas, SMTP, SSL, Porta para configuração de portal de exames

- **CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde)**

Após o cadastro do CCD no CNES, está sendo efetuado o cadastro dos profissionais a medida em que estão sendo contratados, bem como os equipamentos que irão compor a infraestrutura do estabelecimento. Além disso está sendo enviada ao setor pertinente da SMS semanalmente para validação, a base CNES.

- **FPO (Ficha de Programação Orçamentária)**

Foi finalizada a carteira de procedimentos ofertados no CCD, com seus respectivos códigos SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM – Órteses, próteses e materiais especiais do SUS), para que possamos maximizar o faturamento da instituição.

- **Unidades Avançadas**

Considerando que as Unidades Avançadas contarão com RH vinculado ao CCD, foi identificada pela equipe de informação a necessidade de definição da SUBPAV, sobre que forma de faturamento será adotada, tendo sido agendada para o próximo mês, uma data para discussão e alinhamento.

Foi disponibilizada equipe de TI para suporte as avançadas a fim de resolver rapidamente pendências como queda de links, ou qualquer outra intercorrência que possa comprometer o telelaudo.

Hospital Municipal Souza Aguiar

Foi finalizada a adequação da estrutura física da unidade e identidade visual readequação de toda identidade visual do Centro de Imagem, de acordo com as diretrizes da Assessoria de Comunicação da SMS.

Hospital Municipal Salgado Filho

Iniciada a adequação da estrutura física da unidade, após aprovação do GEA, conforme planilha orçamentária abaixo:

PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTITATIVOS (ORIENTATIVO) - REFORMA HOSPITAL SALGADO FILHO					
		AMMAK ARQUITETURA E DESIGN LTDA. CNPJ: 45.929.944/0001-86 ARQUITETURA, DESIGN E CONSTRUÇÕES			
		CORPO TÉCNICO ARQ. ANA LUIZ ARQ. LUIZ ENG. CIVIL			
		LGPLD 13.709/2018			
Obra: Execução de obras de reformas diversas em Hospital Salgado Filho					
				Data Base: nov-22	
				Prazo : 15 dias	
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Total (R\$)
PLANILHA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO CUSTO DIRETO E SERVIÇOS DE CIVIL					
01	PINTURA				
01.01	Execução de emassamento pva em diversos pontos danificados, buracos e juntas. (Locais: Sala espera Recepção, Duas Salas Tomografia, Duas Salas Raio X , Sala Ultrassom, Sala Laudo, Corredores raio x e chefia, Banheiros, interior Recpção, Sala Descanso/Chefia)	m2	143,00	20,00	2.860,00
01.02	Execução de pintura geral semi brilho duas demãos nas paredes por sobre as fôrnicas existentes conforme nos foi orientado e no teto. (Locais: Sala espera Recepção, Duas Salas Tomografia, Duas Salas Raio X , Sala Ultrassom, Sala Laudo, Corredores raio x e chefia, Banheiros, interior Recpção, Sala Descanso/Chefia)	m2	645,56	35,00	22.594,60
01.03	Tratamento e pintura de portas e portais	unid	10,00	493,00	4.930,00
01.04	Pintura do escudo protetor segundo Raio X	Vb	1,00	427,00	427,00
01.05	Execução de pintura de piso	m2	17,20	45,00	774,00
01.06	Pintura de perfis/rodapé de divisórias Eucatex	ml	28,00	25,00	700,00
01.07	Execução de pintura tipo Epóxi por sobre revestimentos de azulejos. (Local: Corredor onde existe um tanque e sala de laudos)	m2	56,00	55,00	3.080,00
					0,00
2	GESSO				0,00
02.01	Execução de reparos diversos em forros existentes.	vb	1,00	1.850,00	1.850,00
					0,00
3	MARCENARIA/SERRALHERIA				
03.01	Substituição de folhas de fôrmica avariadas em portas	vb	1,00	9.850,00	9.850,00
03.02	Tratamento e envernizamento dos rodameios de madeira	ml	78,00	40,00	3.120,00
03.03	Substituição de portas de madeira avariadas	un	2,00	1.050,00	2.100,00
03.04	Instalação de cantoneiras de alumínio 50x50mm nas quinas apontadas.	ml	30,00	60,00	1.800,00
03.05	Substituição dos perfis T da porta do Tomógrafo 1.	vb	1,00	430,00	430,00
03.06	Instalação e substituição de maçanetas.	vb	1,00	1.000,00	1.000,00
03.07	Instalação de pino guia para porta de correr da sala de Raio X	vb	1,00	250,00	250,00
03.08	Regulagem de batente da porta de correr do Raio X a fim de vedar completamente os vãos.	vb	1,00	400,00	400,00
03.09	Substituição de fita de borda na mesa Raio X	vb	1,00	315,00	315,00
03.10	Instalação de grelha de ventilação na visita do teto do Raio X	vb	1,00	230,00	230,00
03.11	Substituição do compensado interno na porta auxiliar do Raio X	vb	1,00	780,00	780,00
03.12	Instalação de fôrmica em moldura do visor no Raio X	vb	1,00	600,00	600,00
03.13	Estruturação e fechamento de vãos de janela com gesso acartonado no interior da sala de Ultrasonografia	m2	5,00	93,00	465,00
03.14	Estruturação e fechamento de vãos de janela com placa cimentícia pela parte externa da sala de Ultrasonografia	m2	5,00	110,00	550,00
03.15	Consertar tampa da canaleta de piso da instalação elétrica do tomógrafo.	vb	1,00	490,00	490,00
03.16	Instalação de alçapão em Sala de Tomografia	vb	1,00	420,00	420,00
03.17	Executar fechamento/tampar eletrodutos aparentes de elétrica na segunda sala de Raio X.	vb	1,00	460,00	460,00
03.18	Fechamento de visita no piso do segundo Raio X	vb	1,00	350,00	350,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
04.01	Substituição de lâmpadas queimadas nos ambientes	un	12,00	75,00	900,00
04.02	Instalação de novas luminárias na sala de Ultrasonografia	un	2,00	160,00	320,00
5	REFRIGERAÇÃO				
05.01	Execução de manobra de reinstalação de máquina de ar condicionado na sala de Ultrasonografia a fim de instalar corretamente	vb	1,00	1.500,00	1.500,00
05.02	Execução de dreno aparente 40mm para duas máquinas de ar condicionado na sala de Tomografia	vb	1,00	800,00	800,00
					10,00
6	LIMPEZA				

Seguem abaixo fotos do Centro de Imagem do hospital antes da reforma:

































2.4 Implantação do telelaudo nas Unidades Avançadas

Com o objetivo de viabilizar a implantação do telelaudo, foi disponibilizada a seguinte estrutura de hardware para as avançadas:

- ***Hospital Municipal Salgado Filho***

Instalação de 1 (um) rack de equipamentos na sala da administração do centro de imagens, responsável por controlar a rede, o DVR e 2 (dois) links de internet, sendo 1 (um) de rádio e outro de fibra ótica. Foi disponibilizada rede em todas as salas de imagem, tanto de raios x, quanto de tomografias, no posto de enfermagem (2 pontos), na administração e na recepção (3 pontos). Um desses pontos de rede será utilizado para a instalação do ponto biométrico nos próximos dias.

Foram instalados também 10 (dez) computadores, sendo 2 (dois) na recepção, 3 (três) na administração, 1 (um) computador no posto de enfermagem, 2 (dois) computadores na sala de laudos, 1 (um) computador na sala de tomografia e 1 (um) computador na sala da bucomaxilo.

- ***Hospital Francisco Silva Telles***

Realizada a instalação de 3 computadores, sendo 1 (um) na administração, 1 (um) na recepção e 1 (um) computador na sala de laudos.

- ***UPA Madureira***

Foram instalados 2 (dois) computadores, sendo 1 (um) na recepção / administração e 1 (um) na sala de laudos.

PRODUÇÃO DE TELELAUDO POR UNIDADE

AVANÇADAS	UNIDADE	TELE LAUDO
		Novembro
TIPO I	CENTRO DE IMAGEM ROCINHA	288
	CF HARVEY RIBEIRO	58
	CF OTTO ALVES	94
	POLICLINICA LINCOLN	372
	POLICLINICA RODOLPHO ROCCO	355
TIPO II	H M ROCHA FARIA	1776
	UPA CIDADE DE DEUS	286
	UPA MADUREIRA	422
TIPO III	H M SOUZA AGUIAR	3761

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE TELELAUDO

AVANÇADAS	UNIDADE	Data de implantação
TIPO I	CF ADIB JATENE	15/jan
	CMS BELIZARIO PENNA	15/jan
	CMS MANOEL GUILHERME	14/dez
TIPO II	H M FRANCISCO DA SILVA TELLES	14/dez
	H M JESUS	29/dez
	H M PIEDADE	10/jan
	RONALDO GAZOLLA	08/jan
TIPO III	H M LOURENÇO JORGE	02/jan
	H M MIGUEL COUTO	10/jan
	H M SALGADO FILHO	01/dez

2.6 Oficialização do serviço nos órgãos competentes:

O Departamento Jurídico do Instituto Gnosis está realizando a regularização do Centro Carioca de Diagnóstico junto aos órgãos públicos competentes. A busca prévia de local (CPL n.º 2022177673), que segue anexo, foi aprovada em 22/09/2022.

A Ata de Aprovação de Transferência do CNPJ 10.635.117/0004-48 para o endereço do CCD localizado na Rua Doutor Rodrigues de Santana, 53, Benfica, Rio de Janeiro está em processo de registro junto ao RCPJ. O Instituto Gnosis está aguardando a liberação do Registro da Ata Registrada pelo RCPJ para solicitar o Alvará de Funcionamento do estabelecimento, a Licença Sanitária e o Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros.

Foi solicitado ao Conselho Regional de Enfermagem a emissão do CRT.

2.7 Plano de implantação dos processos de trabalho da unidade

Desde a assinatura do contrato, são realizadas reuniões com representantes da SMS e da Gnosis semanais, para acompanhamento de processos relacionados a aquisições e informações referente ao andamento das obras, além do mapeamento dos processos de trabalho. São realizadas também reuniões semanais com os representantes de cada área do CCD para planejamento das atividades e inauguração da unidade.

No que compete à contratação de serviços terceirizados especializados, temos a informar que o processo seletivo público se encontra em aberto, e tão logo for finalizado, enviaremos os contratos firmados junto aos terceiros, acompanhados de seus respectivos processos de cotação e do método de medição dos serviços.

Com intuito de garantir a contratação da equipe médica, estão sendo trabalhados Termos de Referência para a execução dos seguintes serviços: ultrassonografia com e sem doppler, ultrassonografia intervencionista, ecocardiografia, endoscopia digestiva alta e colonoscopia, anestesiologia e broncoscopia.

A equipe de enfermagem participou da elaboração do layout das salas do 3º e do 2º andar incluindo a Sala de Limpeza e Desinfecção e Central de Material de Esterilização.

Os programas de qualidade e a pesquisa de satisfação do usuário estão sendo elaborados de forma padronizada e enviados para aprovação da coordenação SMS do CCD e implementação a partir da inauguração da unidade, com Totem de Pesquisa de Satisfação - com monitor touch-screen com interação em português e inglês e identificação de paciente através do CPF e não mais do Cartão Nacional do SUS (CNS).

Diversos procedimentos operacionais padrão, procedimentos sistêmicos e fluxos de trabalho de algumas áreas críticas e protocolos e organização do serviço de imagem estão em andamento, sendo elaborados seguindo o PRQ EGQ 001 Controle de documentos.

Os regimentos Internos e demais documentações das instâncias obrigatórias estão em planejamento para implantação no primeiro trimestre após inauguração da unidade, conforme TC.

Em cumprimento com as exigências do termo de colaboração, e respeitando a Política Nacional de Educação Permanente (PNEPS), o Instituto está elaborando o Plano Anual de Educação Permanente para o CCD e Unidades Avançadas para cumprir toda a meta legal de capacitações e atingir o público-alvo esperado, incluindo o corpo clínico e gerencial da unidade com proposta de temas de atividades, carga horária, métodos pedagógicos, categorias profissionais envolvidas e resultados esperados.

Temos como meta cumprir os indicadores de treinamento, não apenas o número de homens/hora treinados por mês, mas ainda a taxa de adesão, reação dos participantes ao treinamento, média da avaliação, aproveitamento individual, multiplicadores internos.

O Núcleo de Educação Permanente junto a equipe de Gestão da Qualidade, Coordenações e Área Técnica estão se reunindo semanalmente para o desenvolvimento do programa anual de Educação Permanente para o CCD. O planejamento dos treinamentos para 1º semestre de 2023.

Foi realizada a elaboração dos seguintes formulários do Setor de Tomografia:

- Triagem
- Prescrição de contraste
- Reação alérgica ao contraste
- Orientações pós extravasamento ao uso de contraste
- Termo de consentimento livre e esclarecido
- Termo de revogação de consentimento para e/ou uso do contraste
- Prevenção ao Risco de Queda
- Orientações ao preparo antialérgico para exames com uso de contraste
- Orientações pós extravasamento ao uso de contraste
- Termo de consentimento livre e esclarecido para exame radiológico em gestante

O mês de novembro demandou visitas e participação nas reuniões das Unidades Avançadas e Reuniões para Inauguração do CCD. Revisão, especificações e inclusão de insumos e equipamentos na grade para o CCD, redimensionamento de equipe, análise da seleção de candidatos de Enfermagem e Atendentes de Consultório Médico, baseado no quantitativo liberado pelo apoio técnico.

Participações nas reuniões para layout das salas da equipe assistencial e elaboração de procedimentos e formulários de Tomografia, conforme orientação da Qualidade. Elaborações de Relatórios das Unidades Avançadas e elaboração de um Plano de Ação para levantamento de necessidades na área de enfermagem para a inauguração do CCD.

2.8 Termos de referência e Contratos:

Realizado análise e definição das necessidades contratuais, conforme determinações descritas no Termo de Colaboração Nº 09/2022. Após a definição dos serviços necessários, são elaboradas as minutas para os Termos de Referência, que passam por análise e aprovação do setor jurídico e área técnica para posterior abertura do processo de contratação, através de publicação no site do Instituto Gnosis, junto com o edital, para recebimento das documentações e posterior contratação da proposta com o menor preço e atendimento a todas as demandas descritas e

solicitadas no TR. Resultado e Termo Contratual assinado são publicados no site do Instituto e lançados no Painel OSINFO.

Abaixo, segue o cenário completo:

SERVIÇO	Elaboração	Validação	Publicação	Nº Processo	Situação do processo	Nº do Contrato	Empresa Contratada	CNPJ	Vigência	Valor mensal
Coleta de resíduos	OK	Enviado para validação em 28/06/2022								
Desodorização	OK	Foi feito por compras	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
Esterilização		Aguardando a área técnica								
Fornecimento de gases	OK	Enviado para validação em 28/06/2022								
Software de Imagem		Será com atenuação de PI Médica	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
Lavanderia Hospitalar		Aguardando a área técnica (descartável?)								
Link de internet	OK	Enviado para validação em 29/08/2022	02/09/2022	035/2022	Concluído	048/2022	BLUE ENERGY SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	28.386.156/0001-71	19/09/2022 - 31/05/2024	R\$ 27.384,00
Locação de computadores	OK	Enviado para validação em 27/06/2022	02/09/2022	033/2022	Concluído	047/2022	HITEC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	11.413.335/0001-58	15/09/2022 - 31/05/2024	R\$ 154.655,00
Locação de impressoras	OK	Enviado para validação em 27/06/2022	02/09/2022	034/2022	Concluído	048/2022	HMM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24.241.246/0001-43	15/09/2022 - 31/05/2024	R\$ 17.180,00
Telefonia	OK	Enviado para validação em 06/09/2022	06/09/2022	037/2022	Concluído	058/2022	BLUE ENERGY SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	28.386.156/0001-71	22/11/2022 - 31/05/2024	R\$ 35.870,00
CFTV para o CCD e as avançadas	OK	Enviado para validação em 25/11/2022	28/11/2022		Aguardando proposta					
manutenção de ar condicionado		Aguardando especificações do equipamento								
Manutenção de gerador		Aguardando especificações do equipamento								
Manutenção predial	OK	Aguardando definição da data de inauguração								
Locação de veículos	OK	Aguardando definição da quantidade de veículos								
Software de Sistema de gestão com prontuário eletrônico	OK	Enviado para validação em 28/06/2022	09/09/2022	039/2022	Concluído	050/2022	MM INFORMÁTICA NOROESTE LTDA	02.306.257/0001-94	22/09/2022 - 31/05/2024	R\$ 120.000,00
Educação permanente		Aguardando a área técnica								
Serviço de Exames Adicionais	OK	Enviado para validação em 21/07/2022	29/07/2022	027/2022	Concluído	039/2022	PRESTMO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	72.386.832/0001-07	15/08/2022 - 31/05/2024	por medição
Prestação de serviços médicos PI Individual	Foi feito pelo AR	Enviado para validação em 22/07/2022	08/08/2022	030/2022	deserto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestação de serviços médicos ECO e USG	OK	Enviado para validação em 02/09/2022	23/09/2022	042/2022	cancelado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestação de serviços médicos Anestesiologia	OK	Enviado para validação em 02/09/2022	22/09/2022	041/2022	cancelado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestação de serviços médicos Anestesiologia	OK	Enviado para validação em 30/09/2022	03/10/2022	044/2022	cancelado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestação de serviços médicos USG e USG intervencionista	OK	Enviado para validação em 05/10/2022	10/07/2022	046/2022	cancelado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestação de serviços médicos Endoscopia, Colonoscopia e Broncoscopia	OK	Enviado para validação em 02/09/2022	cancelado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestação de serviços médicos Anestesiologia	OK	Enviado para validação em 17/11/2022	21/11/2022		Aguardando proposta					
Prestação de serviços médicos Endoscopia e Colonoscopia	OK	Enviado para validação em 18/11/2022	21/11/2022		Aguardando proposta					
Prestação de serviços médicos Endoscopia	OK	Enviado para validação em 21/11/2022	22/11/2022		Aguardando proposta					
Prestação de serviços médicos Ecografia Vascular com Doppler e ecocardiografia	OK	Enviado para validação em 01/12/2022	02/12/2022							
Prestação de serviços médicos USG e USG intervencionista	OK	Enviado para validação em 01/12/2022	07/12/2022							
laboratório par realização de diagnóstico, anapatólogicos e de imuno	OK	Enviado para validação em 06/12/2022								
Dosímetros	OK	contratação pela modalidade de tomada de preços	N/A	N/A	Concluído	N/A	PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S Ltda	07.389.086/0001-74	07/11/2022 - 06/11/2023	Por unidades utilizadas
Radioproteção em radiologia, mamografia e tomografia computadorizada		Aguardando definição se será CLT ou PI								
Laboratório par realização de diagnóstico, anapatólogicos e de imuno		Será com atenuação de PI Médica	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
Auditoria		Aguardando a direção								
Manutenção de equipamentos médicos com fornecimento de peças		Aguardando área técnica (Qual o parque?)								
Manutenção preventiva e corretiva de elevador		Contrato com o fabricante do equipamento	N/A	N/A	Concluído	N/A	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	00.028.986.0020-70	01/07/2022 - 31/05/2024	R\$ 2.000,00
Limpeza	OK	Enviado para validação em 02/09/2022	08/09/2022	038/2022	Concluído	051/2022	STAR S SERVICE COMÉRCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	01/10/2022 - 31/05/2024	R\$ 157.784,25
Portaria	OK	Enviado para validação em 02/09/2022	14/09/2022	040/2022	Concluído	055/2022	STAR S SERVICE COMÉRCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	01/10/2022 - 31/05/2024	R\$ 65.562,87
Vigilância	OK	Enviado para validação em 17/11/2022								

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Centro Diagnóstico Carioca representa para a saúde do Município do Rio de Janeiro, uma inovação técnica e de gestão que apresentará ao Brasil modelo de sucesso para o atendimento à população. A iniciativa atenderá substancialmente a demanda, por vezes reprimida ou mesmo desconhecida, através do acesso a exames e métodos de diagnóstico de média e alta complexidade, possibilitando o diagnóstico oportuno.

O Centro Carioca de Diagnóstico, juntamente com todo o complexo do Super Centro Carioca fará toda a diferença para a população do município do Rio de Janeiro, gerido pelo Instituto Gnosis iremos refletir o que será um exemplo de atendimento qualificado e de excelência.

O Instituto Gnosis atua sempre prezando pelo atendimento pleno às expectativas das partes interessadas, humanizando a assistência aos usuários do SUS de forma comprometida, prezando pela qualidade de vida e desenvolvimento dos nossos colaboradores, elaborando e executando seus protocolos baseados no cuidado centrado ao paciente, que prioriza sempre a segurança, a saúde e a satisfação dos usuários.

É necessário reforçar que durante esses 5 (cinco) primeiros meses de assinatura do Termo de Colaboração, o Centro Diagnóstico Carioca esteve em processo de obras para adequação das suas áreas e cumprimento das legislações vigentes, mantendo todo andamento alinhado com a coordenação representante da Secretaria Municipal de Saúde do Super Centro Carioca.

Juntamente com a realização das obras, todos os processos foram elaborados e planejados pelas respectivas áreas, assim como a capacitação das equipes contratadas, tanto quanto aos fluxos, processos e quanto a importância de um atendimento de excelência.

A equipe encontra-se empenhada em realizar os levantamentos pertinentes às necessidades para que o início da operação do projeto ocorra com a eficiência e qualidade exigida pelo contratante e necessidades dos usuários, assim como realizando a descrição dos processos integrados aos demais setores.

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a Gnosis tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados, com o intuito de oferecer aos usuários serviços de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

Este relatório reflete os resultados apresentados no mês de novembro de 2022, onde as ferramentas e processos estão em fase de elaboração para implantação, até a

finalização das obras, a fim de alcançarmos os resultados esperados para a tão
ensejada inauguração do Centro Diagnóstico Carioca e alcance da missão de se
tornar referência na especialidade da rede de atenção à saúde da capital carioca.

LGPD 13.709/2018

Thábata

LGPD 13.709/2018

Apoiadora Técnica